

## ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು

ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ : 77  
 ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು : ಶ್ರೀ ಎಂ.ಎ.ಗೋಪಾಲ ಸ್ವಾಮಿ  
 (ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರ)  
 ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ : 21.09.2020  
 ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು : ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರು

ಕ್ರ.ಸ	ಪ್ರಶ್ನೆ	ಉತ್ತರ
ಅ)	ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಭಿಯಾನ (ಆರ್.ಎಂ.ಎಸ್.ಎ) ಯೋಜನೆಯಡಿ ಹೊಸ ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿರುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ; ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸದರಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಯಾವ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದೆ; (ವಿವರ ನೀಡುವುದು)	<p>ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಭಿಯಾನ ಯೋಜನೆಯಡಿ 2 ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು, ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ:</p> <p>ಅ) 2009-10 ರಿಂದ 2013-14ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿನವರೆಗೆ MHRD - PAB (ಯೋಜನಾ ಅನುಮೋದನಾ ಮಂಡಳಿ)ಯಿಂದ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುವ 2024 ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪೈಕಿ 1924 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿವೆ. ಉಳಿದಂತೆ 100 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಅಸಮರ್ಥತೆ, ನಿವೇಶನ ವ್ಯಾಜ್ಯ ಹಾಗೂ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಮತ್ತು ಆರ್.ಎಂ.ಎಸ್.ಎ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಗೊಂದಲ ಮುಂತಾದ ಕಾರಣಾಂತರಗಳಿಂದ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವ 90 ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಹಾಗೂ 10 ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ರದ್ದು ಪಡಿಸಲು ದಿನಾಂಕ 03.09.2020ರಂದು ನಡೆದ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆದು ಕ್ರಮವಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.</p> <p>ಆ) 2013-14ರಿಂದ 2017-18ರವರೆಗೆ PAB ಯಿಂದ ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡ 173 ಉನ್ನತೀಕರಿಸಿರುವ ಹೊಸ ಶಾಲಾ ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಿಂದಿನ ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳದ 237 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಸೇರಿ ಒಟ್ಟಾರೆ 410 ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಯೋಜನಾ ಮೊತ್ತ ರೂ.433.20 ಕೋಟಿಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ:ಇಡಿ 01 ಎಂಸಿಡಿ 2018, ದಿನಾಂಕ:08.03.2018ರಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಪಾಲು ರೂ.130.77 ಕೋಟಿಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಹಾಗೂ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಪಾಲು 182.43 ಕೋಟಿಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ರೂ. 120.00 ಕೋಟಿಗಳ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅನುದಾನ ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು ರೂ.433.20 ಕೋಟಿಗಳ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಿ 2018-19ರ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಆದೇಶಿಸಿದೆ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಯೋಜನಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಸರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಭಿಯಾನ, ಬೆಂಗಳೂರು</p>

		<p>(ಪ್ರಸ್ತುತ, ಸಮಗ್ರ ಶಿಕ್ಷಣ ಕರ್ನಾಟಕ) ಇವರು ಅನುಷ್ಠಾನಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.</p> <p>ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ 410 ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪೈಕಿ 121 ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ರೂ.174.27 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲು ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ:ಇಪಿ 03 ಎಂಸಿಡಿ 2020, ದಿನಾಂಕ:23.03.2020ರಲ್ಲಿ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. (ಅನುಬಂಧ-1)</p>																
ಆ)	<p>ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಭಿಯಾನ (ಆರ್.ಎಂ.ಎಸ್.ಎ) ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿರುವ ಹೊಸ ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ನೀಡುವುದು: ಹಾಗೂ ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಯಾವ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದೆ? (ವಿವರ ನೀಡುವುದು)</p>	<p>ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಭಿಯಾನ (ಆರ್.ಎಂ.ಎಸ್.ಎ) ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ ಹಾಗೂ ಯಾವುದೇ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ:</p> <table border="1"> <tr> <th>ಕ್ರ.ಸಂ</th> <th>ವಿವರ</th> <th>ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ</th> <th>ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ</th> </tr> <tr> <td>1</td> <td>ಬಲವರ್ಧನೆ</td> <td>80</td> <td>80</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ವಸತಿ ನಿಲಯ</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>ಆದರ್ಶ ವಿದ್ಯಾಲಯ</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> </table> <p>ಶಾಲಾವಾರು ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ - 2 ರಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ.</p>	ಕ್ರ.ಸಂ	ವಿವರ	ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	1	ಬಲವರ್ಧನೆ	80	80	2	ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ವಸತಿ ನಿಲಯ	1	1	3	ಆದರ್ಶ ವಿದ್ಯಾಲಯ	1	1
ಕ್ರ.ಸಂ	ವಿವರ	ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ															
1	ಬಲವರ್ಧನೆ	80	80															
2	ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ವಸತಿ ನಿಲಯ	1	1															
3	ಆದರ್ಶ ವಿದ್ಯಾಲಯ	1	1															

ಇಪಿ 23 ಎಂಸಿಡಿ 2020

(ಎಸ್.ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್)

ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರು





### ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ನಡವಳಿಗಳು

**ವಿಷಯ:** ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಭಿಯಾನ ಯೋಜನೆಯಡಿ 2009-10, 2010-11, 2013-14 ರಿಂದ 2017-18 ರವರೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆಯಾದ 410 ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

- ಓದಲಾಗಿದೆ:**
1. ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಇಡಿ 01 ಎಂ.ಸಿ.ಡಿ 2018, ದಿನಾಂಕ:08.03.2018
  2. ರಾಜ್ಯ ಯೋಜನಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಸಮಗ್ರ ಶಿಕ್ಷಣ ಕರ್ನಾಟಕ ರವರ ಏಕ ಕಡತ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಂಖ್ಯೆ:ಸಶಿ:ಅ/ಸಿ.ಕಾ/410.ಕಾ.ಅ.ಬ/2019-20.
  3. ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ:ಇಪಿ 03 ಎಂಸಿಡಿ 2020, ದಿನಾಂಕ:28.02.2020.
  4. ರಾಜ್ಯ ಯೋಜನಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಸಮಗ್ರ ಶಿಕ್ಷಣ ಕರ್ನಾಟಕ ರವರ ಏಕ ಕಡತ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಂಖ್ಯೆ:ಸಶಿ:ಅ/ಸಿ.ಕಾ/410.ಕಾ.ಅ.ಬ/2019-20, ದಿ:18.03.2020.

\*\*\*\*\*

### ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ:

ಮೇಲೆ ಓದಲಾದ ಕ್ರಮಾಂಕ (1)ರ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಭಿಯಾನ ಯೋಜನೆಯಡಿ 2009-10, 2010-11, 2013-14 ರಿಂದ 2017-18 ರವರೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನಾ ಅನುಮೋದನಾ ಮಂಡಳಿ (ಪಿ.ಎ.ಬಿ) ಯಿಂದ ಅನುಮೋದನೆಯಾದ 410 ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಯೋಜನಾ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.433.20 ಕೋಟಿಗಳಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿ ಆದೇಶಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಅದರಂತೆ, ಮೇಲೆ ಓದಲಾದ ಕ್ರಮಾಂಕ (2)ರ ಏಕಕಡತ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಲ್ಲಿ, ರಾಜ್ಯ ಯೋಜನಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಸಮಗ್ರ ಶಿಕ್ಷಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಇವರು, ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಭಿಯಾನ ಯೋಜನೆಯಡಿ 410 ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಪಾಲಾದ ರೂ.182.43 ಕೋಟಿಗಳ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ರಾಜ್ಯದ ಪಾಲಿನ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಯು ಅನುಮತಿ ನೀಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಭಿಯಾನ (ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಮಗ್ರ ಶಿಕ್ಷಣ-ಕರ್ನಾಟಕ)ದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿನ ಅನಾವರ್ತಕ(ಸಿವಿಲ್) ಅನುದಾನದಡಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ರೂ.174.27 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಆದ್ಯತೆ ಮೇರೆಗೆ 118 ಉನ್ನತೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಮತ್ತು 03 ಬಾಲಕಿಯರ ವಸತಿ ನಿಲಯಗಳ ಕಾಮಗಾರಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 121 ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವಂತೆ ಕೋರಿರುತ್ತಾರೆ.

I/26561/2020

ಮೇಲೆ ಓದಲಾದ ಕ್ರಮಾಂಕ (3)ರ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಭಿಯಾನ ಯೋಜನೆಯಡಿ 2009-10, 2010-11, 2013-14 ರಿಂದ 2017-18 ರವರೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆಯಾದ 410 ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪೈಕಿ ಅನುಬಂಧದಲ್ಲಿನ 118 ಉನ್ನತೀಕರಣ ಮತ್ತು 03 ಬಾಲಕಿಯರ ವಸತಿ ನಿಲಯಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 121 ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಭಿಯಾನ (ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಮಗ್ರ ಶಿಕ್ಷಣ-ಕರ್ನಾಟಕ)ದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿನ ಅನಾವರ್ತಕ(ಸಿವಿಲ್) ಅನುದಾನದಡಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ರೂ.174.27 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಆದ್ಯತೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ರಾಜ್ಯ ಯೋಜನಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಸಮಗ್ರ ಶಿಕ್ಷಣ ಕರ್ನಾಟಕ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿ ಆದೇಶಿಸಿಲಾಗಿತ್ತು.

ಮೇಲೆ ಓದಲಾದ ಕ್ರಮಾಂಕ(4)ರ ರಾಜ್ಯ ಯೋಜನಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಸಮಗ್ರ ಶಿಕ್ಷಣ ಕರ್ನಾಟಕ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರ ಏಕ ಕಡತದಲ್ಲಿ, ಮೇಲೆ ಓದಲಾದ ಕ್ರಮಾಂಕ(3)ರ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾದ 121 ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು, ಈ ಹಿಂದೆ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಬಹುದಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಮೇಲೆ ಓದಲಾದ ಕ್ರಮಾಂಕ(3)ರ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶವನ್ನು ಯಥಾವತ್ತಾಗಿ ಹಿಂಪಡೆದು, ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.

**ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಇಪಿ 03 ಎಂಸಿಡಿ 2020, ಬೆಂಗಳೂರು**

**ದಿನಾಂಕ:23.03.2020**

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಭಿಯಾನ ಯೋಜನೆಯಡಿ 2009-10, 2010-11, 2013-14 ರಿಂದ 2017-18 ರವರೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆಯಾದ 410 ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪೈಕಿ ಆದ್ಯತೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಅನುಬಂಧದಲ್ಲಿನ 118 ಉನ್ನತೀಕರಣ ಮತ್ತು 03 ಬಾಲಕಿಯರ ವಸತಿ ನಿಲಯಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 121 ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಭಿಯಾನ (ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಮಗ್ರ ಶಿಕ್ಷಣ-ಕರ್ನಾಟಕ)ದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿನ ಅನಾವರ್ತಕ(ಸಿವಿಲ್) ಅನುದಾನದಡಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ರೂ.174.27 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ರಾಜ್ಯ ಯೋಜನಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಸಮಗ್ರ ಶಿಕ್ಷಣ ಕರ್ನಾಟಕ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರಿಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.





I/26561/2020

ಭರಿಸಲಾದ ಅನುದಾನಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯ ಯೋಜನಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಸಮಗ್ರ ಶಿಕ್ಷಣ ಕರ್ನಾಟಕ, ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರು ಸೂಕ್ತ ಲೆಕ್ಕ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಇಡತಕ್ಕದ್ದು.

ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಚಲಿತ ಎಲ್ಲಾ ಖರೀದಿ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಕಾಯ್ದೆ 1999 ಹಾಗೂ ಅದರಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೊರಡಿಸಲಾದ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಪಾಲಿಸತಕ್ಕದ್ದು.

ಈ ಆದೇಶವನ್ನು ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಯ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ: ಆಇ 73 ವೆಚ್ಚ-8/2020. ದಿನಾಂಕ:26.02.2020ರಲ್ಲಿ ನೀಡಿರುವ ಸಹಮತದನ್ವಯ ಹಾಗೂ ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಯ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಎಫ್.ಡಿ 01 ಟಿ.ಎಫ್.ಪಿ 2020 ದಿನಾಂಕ:13.01.2020ರಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯವರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯಾಯೋಜಿಸಿರುವ ಅಧಿಕಾರದನ್ವಯ ಹೊರಡಿಸಿದೆ.

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಅಜ್ಞಾನುಸಾರ  
ಮತ್ತು ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ

(ಎಸ್.ಆರ್.ಎಸ್.ನಾಥನ್)

ವಿಶೇಷಾಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಪದನಿಮಿತ್ತ 23.02.20

ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಯೋಜನೆ)

ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ

ಇವರಿಗೆ:

1. ಮಹಾಲೇಖಪಾಲರು, ಕರ್ನಾಟಕ, ಬೆಂಗಳೂರು.
2. ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯವರ ಆಪ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ಬೆಂಗಳೂರು.
3. ಆಯುಕ್ತರು, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ, ನೃಪತುಂಗ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು.
4. ರಾಜ್ಯ ಯೋಜನಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಸಮಗ್ರ ಶಿಕ್ಷಣ ಕರ್ನಾಟಕ, ಬೆಂಗಳೂರು.
5. ಅಪರ ಆಯುಕ್ತರು, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ, ಧಾರವಾಡ ಮತ್ತು ಕಲಬುರಗಿ.
6. ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಪ್ರಾಥಮಿಕ) ಮತ್ತು (ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣ), ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು.
7. ಆಯುಕ್ತರು, ಖಾಜಾನೆ ಇಲಾಖೆ, ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಗೋಪುರ, ಬೆಂಗಳೂರು.
8. ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಖಜಾನಾ ಗಣಕ ಕೇಂದ್ರ, #49, ಖನಿಜ ಭವನ, ಬೆಂಗಳೂರು.
9. ಸರ್ಕಾರದ ಉಪಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ-2, ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆ, ವಿಧಾನಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು.
10. ಸಾಪ್ತಾಹಿಕ ರಾಜ್ಯ ಪತ್ರ/ಶಾಖಾ ರಕ್ಷಾ ಕಡತ/ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರತಿ

ಪ್ರತಿ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ:

1. ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರ ಆಪ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ವಿಧಾನ ಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು.
2. ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳ ಆಪ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರು
3. ಆಂತರಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಸಲಹೆಗಾರರ ಆಪ್ತ ಸಹಾಯಕರು, ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ, ಬಹುಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ, ಬೆಂಗಳೂರು.



Sl. No.	DISTRICT_NAME	BRC_NAME	Type	SCHOOL_NAME	ENROLLMENT FOR 9-10	ESTIMATED COST (IN Rs. LAKHS)
1	BELAGAVI CHIKKODI	HUKKERI	UP-1	KHPS Gutguddi Upgraded RMSA HS	302	140.90
2	RAICHUR	RAICHUR	UP-1	GOVT.HIGHER PRIMARY SCHOOL YELEBICHALI Upgraded RMSA	239	127.25
3	BELAGAVI CHIKKODI	CHIKODI	UP-1	Govt Kannada Higher Primary and Upgraded RMSA Secondary School JAGANUR	238	141.90
4	SHIVAMOGGA	BHADRAVATI	UP-1	GPUC HOLEHONNUR	219	149.90
5	BALLARI	HOSPET	UP-1	GHPS & GHS DEVALAPURA	193	134.50
6	BELAGAVI CHIKKODI	CHIKODI	UP-1	Govt Kannada Higher Primary and Upgraded RMSA Secondary School JODAKURALI	186	120.90
7	BAGALKOT	HUNAGUND	UP-1	GOVT-GJC COMPOSITE DHANNUR	178	135.50
8	BALLARI	SANDUR	UP-1	GHPS & GHS VADDU	176	131.00
9	BAGALKOT	JAMAKHANDI	UP-1	GOVT HPS AND HS KUMBAR HALL (RMSA)	172	151.10
10	DHARWAD	KUNDAGOL	UP-1	GHS GIRLS RMSA KUNDAGOL	168	145.90
11	BALLARI	BELLARY WEST	UP-1	GHPS & GHS BADANAHATTI	160	135.20
12	BALLARI	HOSPET	UP-1	GHPS and GHS JOWKU	160	130.10
13	BENGALURU U SOUTH	ANEKAL	UP-1	GMPS BOYS ATTIBELE	160	131.50
14	BALLARI	SIRUGUPPA	UP-1	GHPS & GHS MOTA SUGUR	158	136.25
15	KOLAR	MALUR	UP-1	GHPS THORALAKKI (RMSA UPG)	158	137.10
16	RAICHUR	SINDHANUR	UP-1	GOVT.HIGHER PRIMARY SCHOOL Upgraded RMSA DIDDIGI	155	137.45
17	BENGALURU U NORTH	NORTH1	UP-1	GMPS MALLASANDRA AND HIGH SCHOOL RMSA	147	133.70
18	BALLARI	SANDUR	UP-1	GHPS & GHS BANNIHATTI	146	133.40
19	BELAGAVI CHIKKODI	RAIBAG	UP-1	Govt Kannada Higher Primary School NILAJI	143	143.20
20	KALBURGI	GULBARGA NORTH	UP-1	GOVT HPS MAHAGAON CROSS	142	135.60
21	BAGALKOT	BAGALKOT	UP-1	GOVT- HIGHER PRIMARY SCHOOL AND HIGH SCHOOL KADAMPUR R.C (RMSA)	137	145.10
22	KOPPAL	KUSTAGI	UP-1	UPGRADED GHPS RMSA SCHOOL MUGANUR	137	130.30
23	RAICHUR	SINDHANUR	UP-1	GOVT.MODEL HIGHER PRIMARY SCHOOL GANDHINAGAR	134	137.00
24	VIJAYAPURA	INDI	UP-1	GOVT HIGH SCHOOL SATALAGAON PI	130	154.80
25	BALLARI	BELLARY WEST	UP-1	GHPS & GHS VADDATTI	129	129.60
26	BAGALKOT	JAMAKHANDI	UP-1	GOVT HPS AND HS JAMBAGI BK(RMSA)	128	151.10
27	BAGALKOT	JAMAKHANDI	UP-1	GOVT URDU BOYS MPS TERADAL	128	122.45
28	KOPPAL	GANGAVATHI	UP-1	GHS RMSA KALAKERI	128	137.25
29	HAVERI	HAVERI	UP-1	RMSA UPGRADED URDU HS GUTTAL	127	140.90
30	BAGALKOT	BAGALKOT	UP-1	GOVT- KB HIGHER PRIMARY SCHOOL AND HIGH SCHOOL BEVINAMATTI (RMSA)	126	136.30
31	DAVANAGERE	HONNALI	UP-1	GHPS(URDU)UPGRADED H.S-SASVEHALLI(RMSA)	126	131.30
32	BAGALKOT	MUDHOL	UP-1	GOVT- HIGHER PRIMARY SCHOOL AND HIGH SCHOOL MUDDAPUR (RMSA)	125	140.20
33	BAGALKOT	BADAMI	UP-1	GOVT- HIGHER PRIMARY SCHOOL AND HIGH SCHOOL MUTTALAGERI (RMSA)	124	137.60
34	BELAGAVI CHIKKODI	MUDALGI	UP-1	K.H.P.S. DANDAPUR	124	139.30



Sl. No.	DISTRICT_NAME	BRC_NAME	Type	SCHOOL_NAME	ENROLLMENT FOR 9-10	ESTIMATED COST (IN Rs. LAKHS)
35	KALBURGI	GULBARGA SOUTH	UP-1	GOVT HPS FIROZABAD	122	128.90
36	BENGALURU U SOUTH	SOUTH3	UP-1	GHPS (RMSA)KODLU	122	136.50
37	RAICHUR	LINGASUGUR	UP-1	GHPS BANNIGOL UPGRADED RMSA	119	134.20
38	KALBURGI	JEWARGI	UP-1	GOVT HPS NEDALGI (RMSA UPGRADED)	117	133.60
39	BALLARI	SIRUGUPPA	UP-1	GHPS & GHS HERKAL	117	134.60
40	BALLARI	SANDUR	UP-1	GHPS & GHS NIDAGURTHI	116	128.10
41	DAKSHINA KANNADA	BANTWAL	UP-1	DKZP GOVT. HIGHER PRIMARY SCHOOL SURIBAILU (RMSA UPGRADED)	116	159.40
42	HAVERI	SAVANUR	UP-1	RMSA UPGRADED HS CHILLURBADNI	115	144.10
43	BALLARI	BELLARY WEST	UP-1	GHPS & GHS KOLUR	115	129.80
44	BALLARI	BELLARY EAST	UP-1	GHPS & GHS BENAKALLU	114	137.40
45	BAGALKOT	MUDHOL	UP-1	GOVT- HIGHER PRIMARY SCHOOL AND HIGH SCHOOL MACHAKNUR (RMSA)	113	143.25
46	BALLARI	KUDLIGI	UP-1	GHPS & GHS SIVAPURA	113	130.95
47	VIJAYAPURA	SINDAGI	UP-1	GOVT KBHPS GANI HAR	110	141.90
48	BENGALURU U NORTH	NORTH4	UP-1	GUMPS NAGAVARA	110	136.50
49	BALLARI	SIRUGUPPA	UP-1	GHPS & GHS HAGALUR HOSALLI	109	137.75
50	BAGALKOT	JAMAKHANDI	UP-1	GOVT HPS AND HS MUTTUR (RMSA)	107	151.10
51	KALBURGI	CHITTAPUR	UP-1	GOVT HPS BEDSUR	104	128.90
52	RAICHUR	RAICHUR	UP-1	GOVT HIGHER UPGRADED RMSA SCHOOL TURUKUNADONA	104	128.60
53	KALBURGI	JEWARGI	UP-1	GOVT HPS HS MURUGANOOR	100	137.00
54	KOLAR	K G F	UP-1	GHPS DONIMADAGU (RMSA UPG)	100	137.10
55	DHARWAD	DHARWAD CITY	UP-1	GOVT MODEL URDU BOYS CENTRAL SCHOOL MADARMADDI RMSA UPGRADED	99	149.00
56	BALLARI	HAGARIBOMMANAHALLI	UP-1	GHPS & GHS CHILAGODU	99	128.60
57	BALLARI	BELLARY WEST	UP-1	GHPS & GHS YELUBENCHI	98	131.50
58	BAGALKOT	MUDHOL	UP-1	GOVT HIGHER PRIMARY SCHOOL AND HIGH SCHOOL AKKIMARADI RMSA	95	140.20
59	BAGALKOT	MUDHOL	UP-1	Govt. Higher Primary and High School Budni P M	95	140.20
60	BENGALURU U SOUTH	ANEKAL	UP-1	GHPS UPGRADED MAYASANDRA	95	129.10
61	BALLARI	SIRUGUPPA	UP-1	GHPS & GHS ARALIGANUR	92	137.75
62	BELAGAVI CHIKKODI	RAIBAG	UP-1	Govt Kannada Higher Primary School SULTANPUR	92	140.20
63	BALLARI	BELLARY EAST	UP-1	GHPS & GHS SINDHUVALA	91	129.80
64	KALBURGI	ALAND	UP-1	GOVT HPS NIRAGUDI	90	127.10
65	BELAGAVI CHIKKODI	NIPPANI	UP-1	M.H.P.S. and Upgraded RMSA Govt Marathi High School. YAMAGARNI	90	124.00
66	KALBURGI	AFZALPUR	UP-1	GOVT HPS KOGANOOR (RMSA UPGRADE)	89	132.60
67	DHARWAD	DHARWAD	UP-1	GHPS LOKUR-RMSA UPGRADED	89	147.60
68	VIJAYAPURA	SINDAGI	UP-1	GOVT HIGH SCHOOL SURAGIHALLI	88	141.90
69	BALLARI	HAGARIBOMMANAHALLI	UP-1	GHPS & GHS PINJAR HEGDAL	88	128.90



Sl. No.	DISTRICT_NAME	BRC_NAME	Type	SCHOOL_NAME	ENROLLMENT FOR 9-10	ESTIMATED COST (IN Rs. LAKHS)
70	KOLAR	BANGARAPETE	UP-1	GHPS PARAVANAHALLI (RMSA UPG)	88	137.10
71	KALBURGI	GULBARGA SOUTH	UP-1	GOVT HPS HEROOR [B]	86	128.75
72	BALLARI	HOSPET	UP-1	GHPS & GHS GUNDA	86	134.50
73	BELAGAVI CHIKKODI	CHIKODI	UP-1	Govt Kannada Higher Primary and Upgraded RMSA Secondary School UMARANI	86	140.20
74	RAICHUR	SINDHANUR	UP-1	GOVT.HIGHER PRIMARY SCHOOL Upgraded RMSA ROUDAKUNDA	85	135.10
75	BALLARI	KUDLIGI	UP-1	GHPS & GHS CHIRABI	84	131.50
76	BELAGAVI CHIKKODI	RAIBAG	UP-1	Govt Kannada Higher Primary School KEMPATTI NANDIKURALI	84	140.20
77	BELAGAVI CHIKKODI	KAGWAD	UP-1	Govt Kannada Higher Primary and Upgraded RMSA Secondary School TANGDI	84	149.70
78	DHARWAD	DHARWAD	UP-1	GHPS HOLTIKOTI-RMSA UPGRADED	83	147.60
79	BALLARI	BELLARY EAST	UP-1	GHPS & GHS CHAGANUR	83	135.30
80	BAGALKOT	BADAMI	UP-1	GOVT- HIGHER PRIMARY SCHOOL KOTEKAL RMSA	82	136.30
81	RAICHUR	DEVADURGA	UP-1	GOVT HIGHER PRIMARY SCHOOL K.IRABAGERA upgraded RMSA	82	132.40
82	BELAGAVI CHIKKODI	MUDALGI	UP-1	K.H.P.S.TIGADI	82	140.20
83	VIJAYAPURA	SINDAGI	UP-1	GOVT URADU HIGH SCHOOL BALAGANUR	81	149.70
84	RAICHUR	MANVI	UP-1	GOVERNMENT HIGH SCHOOL RMSA MACHANUR	81	134.00
85	KALBURGI	CHITTAPUR	UP-1	GOVT HPS LADALAPUR	80	128.50
86	RAICHUR	LINGASUGUR	UP-1	GHPS KOTA Upgraded RMSA	80	137.45
87	MYSURU	H.D.KOTE	UP-1	GHPS ITTNA(RMSA)	80	142.60
88	KALBURGI	JEWARGI	UP-1	GOVT HPS YATANOOR(RMSA UPGRADED)	79	137.75
89	DAKSHINA KANNADA	BELTHANGADY	UP-1	DKZP GOVT. HIGHER PRIMARY SCHOOL BADANAJE (RMSA UPGRADED SCHOOL)	79	139.30
90	VIJAYAPURA	BIJAPUR RURAL	UP-1	GOVT UPGRADED HIGH SCHOOL HEBBALAHATTI	77	141.90
91	BALLARI	SANDUR	UP-1	GHPS & GHS HIREKEREYAGINA HALLI	77	129.10
92	KALBURGI	AFZALPUR	UP-1	GOVT HPS ANKALAGA (RMSA UPGRADED)	76	131.30
93	DAKSHINA KANNADA	MANGALURU SOUTH	UP-1	DKZP GOVT. HIGHER PRIMARY SCHOOL AMBLAMOGARU (RMSA UPGRADED)	76	139.30
94	DHARWAD	DHARWAD CITY	UP-1	GHS RMSA GANDHI NAGAR	75	149.00
95	BELAGAVI CHIKKODI	ATHANI	UP-1	Govt K.H.P.S. and Upgraded RMSA High School KIRANAGI	74	140.80
96	KALBURGI	CHINCHOLI	UP-1	GOVT HPS KODLI [URDU]	73	112.00
97	BALLARI	SIRUGUPPA	UP-1	GHPS & GHS KUDADHARAHAL	73	135.50
98	KALBURGI	CHINCHOLI	UP-1	GOVT HPS NAVADAGI	72	131.30
99	KALBURGI	GULBARGA SOUTH	UP-1	GOVT HPS SINDAGI (B)	71	129.25
100	BENGALURU U NORTH	NORTH1	UP-1	GHPS KANNAHALLI UPGRADED HS	71	146.50
101	BAGALKOT	JAMAKHANDI	UP-1	YALLATTI	132	141.90
102	BELAGAUM	KHANAPUR	UP-1	AMTE (MARATI)	70	143.20
103	BELAGAUM	BAILHONGAL	UP-1	MARDINAGALAPUR	81	143.20
104	VIJAYAPURA	SINDAGI	UP-1	ALMEL	272	141.90




Sl. No.	DISTRICT_NAME	BRC_NAME	Type	SCHOOL_NAME	ENROLLMENT FOR 9-10	ESTIMATED COST (IN Rs. LAKHS)
105	VIJAYAPURA	SINDAGI	UP-1	KOKATANUR	174	141.90
106	BELAGAVI CHIKKODI	MUDALGI	UP-1	MANNIKERI	172	143.20
107	BELAGAVI CHIKKODI	ATHANI	UP-1	YAKKANCHI	175	146.40
108	DHARWAD	HUBLI	UP-1	KURDIKERI	153	137.50
109	GADAG	GADAG RURAL	UP-1	NAGAVI	73	137.50
110	Kolar	KGF	UP-1	GHPS, BODENAHALLI, KGF	109	137.10
111	Mysore	Mysore South	UP-1	KANAKAGIRI	81	148.30
112	Mysore	Mysore North	UP-1	RAJENDRA NAGARA	171	142.60
113	SHIVAMOGGA	Shimogga Rural	UP-1	SULEBAILU	89	151.50
114	BANGALORE URBAN	SOUTH1	UP-1	GHPS DODDAKALLA SANDRA	101	136.50
115	BAGALKOT	BAGALKOT	UP-1	GOVT HPS NO 16 BTDA BAGALKOT	139	143.75
116	BELLARY	HOSPET	UP-1	GHPS HAMPINAKATTI	119	133.25
117	BELLARY	HOSPET	UP-1	GHPS KARIGANUR	190	134.40
118	GULBARGA	GULBARGA NORTH	UP-1	GHPS URDU MADINA COLONY	145	126.30
			TOTAL		13952	16208.15

## LIST OF GIRLS HOSTELS

Sl. No.	DISTRICT_NAME	BRC_NAME	Type	SCHOOL_NAME	ESTIMATED COST (IN Rs. LAKHS)
1	KALBURGI	JEWARGI	GH	YADRAMI	421.73
2	KOPPAL	GANGAWATHI	GH	HEMAGUDDA	409.23
3	YADGIR	SHAHPUR	GH	CHAMNAL	388.04
			TOTAL		1219.00

Grand Total

17427.15

  
 ಶ್ರೀ ಎಸ್.ಆರ್.ಎಸ್. ನಾಥನ್  
 ವಿಶೇಷಾಧಿಕಾರಿ, ಹಾಗೂ ಪದನಿಮಿತ್ತ  
 ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಯೋಜನೆ)  
 ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ

BN 2000-2

14

ABSTRACT  
HASSAN DISTRICT

Sl No	Name of the Block	Total Works	Works tarted	Not Started	Status of work							Est. amt in Lakhs	Cont. amt. in Lakhs	Re. Cont. amt. in Lakhs	Exp. In Lakhs	
					Found-ation (FO)	Plinth (P)	Lintel (L)	Roof (R)			Finish-ing (F)					Compl-eted (C)
								GF	FF	SF						
Construction of Additional rooms for Strengthening of existing Govt. High Schools																
Agency: NCC LIMITED																
1	Channarayapatna	17	17	0	0	0	0	0	0	0	0	17	494.96	683.04	917.09	826.94
2	Holenarasipura	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	10	241.32	338.26	443.79	378.57
3	Arakalagudu	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	5	125.78	160.68	221.96	197.21
4	Hassan	24	24	0	0	0	0	0	0	0	0	24	721.19	999.20	1332.41	1144.04
5	Arisikere	9	9	0	0	0	0	0	0	0	0	9	176.12	250.87	335.03	287.18
6	Belur	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3	97.45	179.31	175.49	154.82
7	Allur	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	6	179.05	238.46	325.96	259.75
8	Sakleshpura	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	6	203.28	329.66	378.02	283.49
Total		80	80	0	0	0	0	0	0	0	0	80	2239.15	3179.47	4129.75	3532.00
Construction of Adarsha vidyalaya																
Agency: RAVINDRANATH																
1	Mangalapura	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	362.74	433.55	477.27	473.02
Construction of Girls Hostel																
Agency: RAVINDRANATH																
1	Holenarasipura	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	180.8	216.09	247.58	224.29
GRAND TOTAL		82	82	0	0	0	0	0	0	0	0	82	2782.69	3829.11	4854.60	4229.31